


仙台市立中山小学校校舎等増改築工事



工事だより

令和4年9月22日
仙台市立中山小学校
第5号

解体工事が始まります




8月30日、31日の両日、「校舎思い出プロジェクト」を実施しました。昭和43年に建てられ、増築を重ね現在に至り、7000人近い子供たちが学んだ校舎です。児童は、様々な思いを持ってこのイベントに参加したことでしょう。

2日間、たくさんの保護者の皆様に御参観いただきました。ありがとうございました。また、準備に御協力をいただきましたことにも、重ねて感謝申し上げます。

仮設校舎での生活が始まって、約1か月です。児童は仮設校舎での生活にも慣れ、特別教室等への移動も円滑にできるようになりました。保育園門から昇降口へ向かうルートは、雨が降るとかなりぬかるみますが、仙台市教委に改善を申し入れ、本日より砂利を入れる工事が始まりました。

さて、いよいよ校舎等の解体工事が始まります。当初の予定より、若干遅れての作業開始となりました。工事の終了も当初の予定より少し延び、来年4月末となりそうです。先日、業者との打合せも行い、解体工事の概要が決まりました。学校側からは、安全第一で工事を進めていただくよう、施工業者に伝えました。

校舎等解体工事工程（予定）

- | | | |
|--------------|---|---|
| 9月26日（月）～ | ・校庭に仮囲いの設置開始 |  |
| 10月1日（土）～ | ・校庭西側防球ネットの撤去、
・敷地西側遊具スペースのトイレや倉庫
の解体撤去、樹木の一部伐採 | |
| 10月15日（土） | | |
| 10月17日（月）～ | ・校舎の解体撤去（内部から外部へ） | |
| 令和5年4月30日（日） | | |

施工業者：（株）昭和羽前建設工業

- 作業は月曜日～土曜日の8：30～17：00に行われます。工程によっては、日曜や祝日に作業が行われる場合があります。
- 工事関係車両は、地図上の矢印のルートを通ります。
- 正門は工事関係車両専用の出入り口になり、誘導員が配置されます。（地図中⊗の位置）登下校の時間帯には、車輛の通行に特に注意するよう申し入れをしました。
- 建設資機材の搬入車輛（大型車、トレーラー）は、原則として9：00以降に通行します。

工事関係車両の通行ルート

